



## รายงานผลความก้าวหน้า

ในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

รอบ ๖ เดือน



องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ  
เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  
กำเนินตมพคุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
รอบ ๖ เดือน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ มีภารกิจเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ข้อ ๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายณรงค์ พลายน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ ปช ๗๓๐๐๑/- วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
กำเนินตมพคุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม  
๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ มีภารกิจเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ข้อ ๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน นั้น

บัดนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวปริยฉัตร นิวัตโสภณ)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นางวีรวรรณ ช่วยเลื่อม)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ

(  ) เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นางวีรวรรณ ช่วยเลื่อม)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ

ข้อพิจารณาของนายองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ

(  ) เห็นชอบ

( ) ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

.....

(นายณรงค์ พลายน้อย)  
นายองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 รอบ ๒ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต  
 ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มสูง

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ	
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่ม อาชีพและประชาชนที่สนใจ จำนวน ๗ หมู่บ้าน ในพื้นที่ อบต.กำเนินพุดผด	จัดฝึกอบรมอาชีพ เสริมจำนวน ๒ อาชีพต่อปี จำนวน ๓๐ คน	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	-	ม.ค. - ส.ค. ๖๗	-	-	๒๐,๐๐๐	-		✓		-			
<b>รวม</b>														๑		-



แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต  
 ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการผลิตและการขยายตัวของตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มสูง

แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หมายเหตุ	
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		ยกเลิก
๑	ส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ย ชีวภาพ	จัดกิจกรรมและสนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักและ ปุ๋ยชีวภาพ จำนวน ๗ หมู่บ้าน ในพื้นที่ อบต.กำเนียดนพคุณ	จัดกิจกรรมและ สนับสนุนส่งเสริม กลุ่มผลิตปุ๋ยหมัก และปุ๋ยชีวภาพ จำนวน ๗ หมู่บ้าน ในพื้นที่ อบต. กำเนียดนพคุณ จำนวน ๓๐ คน	๔๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ม.ค. - มิ.ย. ๖๗	-	-	๔๐,๐๐๐	✓				-	
๒	โครงการส่งเสริมการทำ เกษตรปลอดภัย	จัดกิจกรรมและสนับสนุน ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและ ประชาชนที่สนใจ จำนวน ๗ หมู่บ้าน ในพื้นที่ อบต. กำเนียดนพคุณ	สนับสนุนส่งเสริม การทำเกษตร ปลอดภัยให้แก่ กลุ่มเกษตรกรและ ประชาชนที่สนใจ จำนวน ๗ หมู่บ้าน ในพื้นที่ อบต. กำเนียดนพคุณ จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ม.ค. - ส.ค. ๖๗	-	-	๓๐,๐๐๐	✓				-	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการผลิตและการขยายตัวของตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มสูง

แผนงาน การเกษตร (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				หมายเหตุ	
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก		สรุปผล ความก้าวหน้า
๓	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการให้ความ ช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน และเยียวยาให้แก่เกษตรกร ผู้ประสบภัยด้านเกษตรกร จำนวน ๗ หมู่บ้าน ในพื้นที่ อบต.กำเนินดอนพุด	ช่วยเหลือ ประชาชนและ เยียวยาให้แก่ เกษตรกร ผู้ประสบภัยด้าน การเกษตร จำนวน ๗ หมู่บ้าน ในพื้นที่ อบต.กำเนินดอนพุด	๔๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	-	-	๔๐,๐๐๐			√		-	
<b>รวม</b>						-	-	๔๐,๐๐๐	-	-	๓	-	-	



แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการผลิตและการขยายตัวของตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มสูง

แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				หมายเหตุ	
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติ	จัดกิจกรรมโครงการ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้	จัดกิจกรรมและ ส่งเสริมการปลูก ต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติ ในพื้นที่ ม.๒ - ม.๘ ตำบล กำเนตพุดม จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม ๘๐ คน	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	-
<b>รวม</b>						-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	๑	-	-	-

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริม พัฒนา การเรียนรู้ ยกระดับความรู้ทางสังคมสร้างจิตสำนึกที่ในทุกคนช่วย

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หมายเหตุ	
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		ยกเลิก
๑	โครงการพัฒนา ศักยภาพ สภาเด็กและเยาวชน ตำบลกำเนิดนพคุณ	จัดฝึกอบรม/กิจกรรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพให้กับเด็กและ เยาวชน ม.๒.ม.๘ ตำบล กำเนิดนพคุณ จำนวน ๓๐ คน	กิจกรรมอบรม จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ม.ค. - ส.ค. ๖๗	-	-	๒๐,๐๐๐		√			-	
๒	โครงการเข้าค่ายพัฒนา ครอบครัวอบอุ่น	จัดฝึกอบรม/กิจกรรมให้กับ ประชาชน ม.๒.ม.๘ ในพื้นที่ ตำบลกำเนิดนพคุณ ให้ความรู้ เรื่องการพัฒนาครอบครัว จำนวน ๓๐ คน	กิจกรรมอบรม จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ม.ค. - ส.ค. ๖๗	-	-	๒๐,๐๐๐		√			-	



แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริม พัฒนา การเรียนรู้ ยุทธศาสตร์สังคมสร้างจิตสำนึกที่ดีในทุกช่วงวัย

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				หมายเหตุ	
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบประมา งที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		ยกเลิก
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุตำบล กำเนตนพคุณ	จัดฝึกอบรม/กิจกรรมใน การดูแลสุขภาพ และส่งเสริม การมีสุขภาพที่ดี ให้แก่ ผู้สูง อายุในตำบลกำเนตนพคุณ จำนวน ๓๐ คน	กิจกรรมอบรม จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ม.ค. - ส.ค. ๖๗	-	-	๒๐,๐๐๐			√		-	
๔	โครงการอบรมและ ส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิต คนพิการ	จัดฝึกอบรม/กิจกรรมใน การดูแลสุขภาพ และส่งเสริม การมีสุขภาพที่ดี ให้แก่ คน พิการในตำบลกำเนตนพคุณ จำนวน ๓๐ คน	กิจกรรมอบรม จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ม.ค. - ส.ค. ๖๗	-	-	๒๐,๐๐๐			√		-	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริม พัฒนา การเรียนรู้ ยกระดับความรู้ทางสังคมสร้างจิตสำนึกที่ในทุกช่วงวัย

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หมายเหตุ	
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก		สรุปผล ความก้าวหน้า
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	จัดฝึกอบรม/กิจกรรมในการ ดูแลสุขภาพ และส่งเสริมการมี สุขภาพที่ดี ให้แก่ ผู้สูงอายุใน ตำบลก่าเนินดอนพุด จำนวน ๕๐ คน	กิจกรรมอบรม จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ม.ค. - ส.ค. ๖๗	-	-	-	๓๐,๐๐๐			√	-	-	
<b>รวม</b>										-	-	-	๕	-	-



แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๑ กิลยูทส์ การส่งเสริม พัฒนา การเรียนรู้ ยุกระดับความคุ้มครองทางสังคมสร้างจิตสำนึกที่ดีในทุกช่วงวัย

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หมายเหตุ	
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ดำเนินการช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ ประชาชน ม.๒.ม.๘ ตำบล กำเนิดนพคุณ	ช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ ประชาชน ม.๒.ม.๘ ตำบล กำเนิดนพคุณ ผู้ได้รับผลกระทบ	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	-	๕๐,๐๐๐	√					
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนม.๒ - ม.๘ ในพื้นที่ อบต. กำเนิดนพคุณ	สนับสนุนการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุที่มี คุณสมบัติครบถ้วน ม.๒ - ม.๘ ในพื้นที่ อบต. กำเนิดนพคุณ	๘,๘๘๒,๔๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	-	๘,๕๙๙,๙๐๐	√					- ขึ้นตอนการ เบิกจ่ายให้กับ ผู้มีสิทธิฯ

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริม พัฒนา การเรียนรู้ ยกระดับความรู้ องค์กรทางสังคมสร้างจิตสำนึกที่ดีในทุกช่วงวัย

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ		
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบประมา งที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ยกเลิก		สรุปผล ความก้าวหน้า	
๓	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ผู้พิการ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ม.๒ - ม.๘ ในพื้นที่ อบต. กำเนิดนพคุณ	สนับสนุนการ สงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้พิการที่มี คุณสมบัติครบถ้วน ม.๒ - ม.๘ ใน พื้นที่ อบต. กำเนิดนพคุณ	๒,๐๐๔,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	-	๑,๐๔๐,๐๐๐	√				-	ขั้นตอนการ เบิกจ่ายให้กับ ผู้มีสิทธิฯ		
๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ผู้ป่วย เอดส์ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ม.๒ - ม.๘ ในพื้นที่ อบต. กำเนิดนพคุณ	สนับสนุนการ สงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วน ม.๒ - ม.๘ ในพื้นที่ อบต. กำเนิดนพคุณ	๓๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	-	๑๕,๐๐๐	√					-	ขั้นตอนการ เบิกจ่ายให้กับ ผู้มีสิทธิฯ	
รวม				๑๐,๙๗๒,๕๐๐				๕,๒๖๑,๕๐๐	-	-	-	-	-			



แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องสำอางให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานการวิจัยความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบประมา งที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริม กิจกรรมศูนย์อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.กำเนินตมคุณ	ฝึกทบทวนและอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่าย พลเรือน อบต.กำเนินตมคุณ ในการป้องกันภัย	ฝึกทบทวนและ อบรม ๑ ครั้งต่อปี	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๕.ค. ๖๖	๓๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	√						
๒	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	ตั้งจุดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชน ในการเดินทางช่วงเทศกาล ปีใหม่และวันสงกรานต์	จุดบริการจำนวน ๒ ครั้งต่อปี	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	-	๑๕,๗๗๒	√						
๓	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	จัดฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยใน ตำบลกำเนินตมคุณ	จัดฝึกซ้อม แผน ให้กับ อาสาสมัครป้องกัน ภัย ฝ่ายพลเรือน ตำบล กำเนินตมคุณ ๑ ครั้งต่อปี	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ม.ค. - มิ.ย. ๖๗	-	-	๒๐,๐๐๐	√						





แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบประมา งที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า
๑	การป้องกันและแก้ไข ปัญหาสุขภาพจิต	จัดการอบรมและ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหา สุขภาพจิต จำนวน ๓๐ คน	กิจกรรมอบรมให้ความ รู้ จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ม.ค. - มิ.ย. ๖๗	-	-	๒๐,๐๐๐	√			-		
๒	โครงการรณรงค์ควบคุม และป้องกันโรค ไข้เลือดออกและ ไข้มาลาเรีย	- ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ให้ ประชาชนรู้จักการป้องกันและ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลายสาเหตุของการ แพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก และไข้มาลาเรีย - จัดซื้อน้ำยาพ่นยุง ทรายอะเบท สำหรับฉีดพ่นยุง เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ในพื้นที่ ม.๒ - ม.๘ ตำบล กำแพงนครพิงค์	ประชาสัมพันธ์/ฉีด พ่นยุง ในพื้นที่ ม.๒ - ม.๘ ตำบล กำแพงนครพิงค์	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ต.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	๕๐,๐๐๐	√			-		

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๓ กิถุยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต

(๑) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผลความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๓	อุดหนุนโครงการพระราชดำริต้านสาธารณสุข (หมายเหตุ : จำนวน ๗ หมู่ หมู่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับ ม.๒ - ม.๘ ในพื้นที่ตำบลก่าเม็ดนพคุณ	จ่ายเงินอุดหนุนให้กับ ม.๒ - ม.๘ ในพื้นที่ตำบลก่าเม็ดนพคุณ ที่ขอรับการสนับสนุน	๑๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	√					
๔	โครงการสกัดโรคระบาดจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศสดาจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดิยราชบารี	- จัดอบรม/ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - ผู้เข้าร่วมการอบรม ๘๐ คน - สักรวจจำนวนข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ในแต่ละหมู่บ้าน - จัดซื้อวัคซีนสำหรับฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ขึ้นทะเบียนไว้	จัดอบรม/ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผู้เข้าร่วมการอบรม ๘๐ คน/ฉีดวัคซีนในพื้นที่ ม.๒ - ม.๘ ตำบลก่าเม็ดนพคุณ	๘๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	๗,๘๗๐	๘๑,๘๗๐	√				- จัดอบรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผู้เข้าร่วมการอบรม ๘๐ คน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ - เตรียมฉีดวัคซีนสำหรับฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามระเบียบพัสดุฯ	



แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๓ กิถุยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาเสพติด

(๑) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				หมายเหตุ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผลความก้าวหน้า				
๕		จัดอบรมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลกำแพงเพชร	กิจกรรมอบรมให้ความรู้ จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	๕๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐		√		-						
<b>รวม</b>										๓๕๐,๐๐๐	-	๕๕,๐๐๐	๗,๑๕๐	๓๑๗,๘๕๐	๑	๑	๓	-	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๔ กัลยาณี ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาสุขภาพและองค์การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ  
 (๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				หมายเหตุ
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบประมา งที่เบิกจ่าย (บาท)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก	
๑	โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรก แห่ง ชีวิต PLUS สู่ ๒,๕๐๐ วัน	อบรม/จัดกิจกรรมให้กับแม่ และเด็ก ในพื้นที่ตำบล ก่ามิ้นพบคุณ จำนวน ๕๐ คน - เพื่อส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน สมบูรณ์ในระหว่างตั้งครรภ์ - เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ ได้รับ ความรู้ในการดูแลตนเองและ เด็กในครรภ์อย่างถูกต้องและ ถูกต้อง - เพื่อให้ทารก แรก เกิดจนถึงอายุ ๕ ปี ได้รับการ ส่งเสริมในด้านต่างๆอย่างมี ประสิทธิภาพและเติบโตสมวัย	อบรม/จัดกิจกรรม ให้กับแม่และเด็ก ๑ ครั้งต่อปี	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	√		-	



แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกัน และภาวะแก้ไขปัญหามลพิษทางฝุ่นละอองและการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (ปี)	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + โอนตัด - (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๒	โครงการส่งเสริม สุขภาพเชิงรุก เพื่อลด ภาวะคลอดก่อนกำหนด	อบรม/จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ให้กับหญิงตั้งครรภ์เพื่อลด ภาวะคลอดก่อนกำหนด ในพื้นที่ตำบลกำเนินพยอม	อบรม/จัดกิจกรรม ให้ความรู้เรื่องสร้าง เสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอด ก่อนกำหนดให้กับ หญิงตั้งครรภ์เพื่อ ลดภาวะคลอดก่อน กำหนด ๑ ครั้ง ต่อปี	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	๒๐,๐๐๐		✓		-		
<b>รวม</b>									๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐		๒	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๕ กลยุทธ์ การส่งเสริม พัฒนา ระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หมายเหตุ
						โอนเพิ่ม + โอนลด - (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	จัดซื้อจัดจ้างและสนับสนุน - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๒๔๕ วัน - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ ๑,๓๓๔ บาท - ค่าหนังสือเรียน อัตรา คนละ ๒๐๐ บาท/ปี - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตรา คนละ ๒๕๐ บาท/ปี - ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปี - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๓๘ บาท/ปี	เด็กอายุ ๓ - ๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง ใต้ถุน - ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบล กำเนิดนพคุณ - ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านดอนสง่า	๕๒๕,๒๒๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	๓๑๔,๙๒๘	๖๑๔,๒๙๒	✓				- จัดจ้าง ค่าอาหาร กลางวันและ เบิกจ่าย ต.ค. ๖๖ - ก.พ.๖๗ - อยู่ระหว่าง เตรียม ดำเนินการจัด จ้างตามสัญญา ช่วง มี.ค. - ก.ย. ๖๗ ดังนี้ ๑. ค่าจัดการ เรียนฯ ๒. ค่าหนังสือ ๓. ค่าอุปกรณ์ ๔. ค่า เครื่องแบบ ๕. ค่ากิจกรรม



แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๕ กลยุทธ์ การส่งเสริม พัฒนา ระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				หมายเหตุ	
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก		สรุปผล ความก้าวหน้า
๒	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน ๒ ภาคเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต.จัดตั้งขึ้นเอง ได้แก่ - ร.ร. บ้านนาฝักขวาง - ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย - ร.ร. บ้านห้วยทรายขาว - ร.ร. บ้านดอนทอง - ร.ร. บ้านดอนสง่า - ศพต.ตำบลกำเนินดอนพยอม - ศพต. บ้านดอนสง่า	ศพต. จำนวน ๒ ศูนย์ และ โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน	๑,๓๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	-	๗๗๒,๕๑๓.๕๖	๙๘,๘๔๕.๘๘	√			๕๕๘,๖๕๐.๘๐ (ผูกพัน) - จัดซื้ออาหาร เสริม (นม) สำหรับภาค เรียนที่ ๑ ให้กับ สพต. และโรงเรียน แล้ว - อยู่ระหว่าง เตรียมการ จัดซื้ออาหาร เสริม (นม) สำหรับภาค เรียนที่ ๒ ให้ครบ ตามสัญญา	๒

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๕ กัลยาณิ การส่งเสริม พัฒนา ระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + โอนตัด - (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๓	อุดหนุนโครงการจ้าง พี่เลี้ยงเด็กของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อจ้าง พี่เลี้ยงเด็กของโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขต อบต. จำนวน ๕ โรงเรียน โรงเรียนละ ๖๐,๐๐๐ บาทต่อปีงบประมาณ ได้แก่ - ร.ร. บ้านนาฝักขวง - ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย - ร.ร. บ้านห้วยทรายขาว - ร.ร. บ้านดอนทอง - ร.ร. บ้านดอนสง่า - ศพด.ตำบลกำเนินดอน - ศพด. บ้านดอนสง่า	อุดหนุนเพื่อจ้าง พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน	๓๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ต.ค.๖๖. - ก.ย. ๖๗	-	๒๕๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	✓				-	
รวม							๑,๘๕๖,๘๕๐. ๕๘	๒,๖๖๒,๘๓๘. ๕๒	๔					





แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๖ กลยุทธ์ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการของภาครัฐให้ยืดหยุ่น ประชาชนสามารถเข้าถึงได้

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หมายเหตุ		
						งบเพิ่ม + โอน (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก		สรุปผล ความก้าวหน้า	
๑	โครงการจัดเวที ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.กำเนินพุดฉิม อบางสะพาน จ.ประจวบฯ	จัดประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ของ อบต. กำเนินพุดฉิม ตำบล ประชาคมตำบล จำนวน ๔๐ คน เข้าร่วมประชุม สถานที่ดำเนินการ อบต. กำเนินพุดฉิม	สัดส่วนประชาคม ตำบล จำนวน ๔๐ คนเข้าร่วมประชุม ประชาคมตำบล เพื่อพิจารณา แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	๑,๐๗๐	๑๒,๑๘๐	✓				-	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ผู้เข้าร่วม ประชุม เข้าร่วม ประชุม จำนวน ๔๐ คน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์	๖,๗๕๐ (ผูกพัน)
<b>รวม</b>									๑	-	-	-	-		



แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๗ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ

(๑) แผนงานการสาธารณสุขและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หมายเหตุ
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	สรุปผล ความก้าวหน้า		
๑	โครงการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น อำเภอบางสะพาน	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการ แข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอ บางสะพาน จำนวน ๘๐ คน โดยมี ประชาชนที่มีภูมิสำเนา ในพื้นที่ตำบลกำเนิดนพคุณ เข้าร่วมแข่งขัน	ส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาท้องถิ่น อำเภอบางสะพาน จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๒๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ม.ค. - มิ.ย ๖๗	-	-	๒๕๐,๐๐๐	✓	ไม่มี	ไม่ มีความพร้อม ด้านสถานที่ และ งบประมาณ		
๒	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาท้องถิ่นอำเภอ บางสะพาน	เป็นเจ้าภาพในการจัดการ แข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอ บางสะพาน และรองรับ หน่วยงาน อบท.ในพื้นที่ อำเภอบางสะพาน ในการ แข่งกีฬาต่างๆ	เป็นเจ้าภาพจัดการ แข่งขันกีฬาท้องถิ่น อำเภอบางสะพาน จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๒๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ม.ค. - มิ.ย ๖๗	-	-	๒๐๐,๐๐๐	✓	ไม่มี	ไม่ มีความพร้อม ด้านสถานที่ และ งบประมาณ		
<b>รวม</b>				<b>๔๕๐,๐๐๐</b>				<b>๔๕๐,๐๐๐</b>					

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๘ กัลยาณี ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หมายเหตุ	
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการวันปิยมหาราช	จัดพิธีถวายราชสดุดี วางพวงมาลา เนื่องในวัน ปิยมหาราช ผู้บริหารท้องถิ่น/ สมาชิกสภา/ข้าราชการ/ พนักงาน/ประชาชน เข้าร่วม พิธี ณ ที่ทำการปกครอง อำเภอบางสะพาน	จัดพิธีถวายราช สดุดีถวายพวง มาลา เนื่องใน วันปิยมหาราช จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ต.ค.๖๖	-	๕,๐๐๐	-	✓					- ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ เนื่องจากมี พวงมาลา จากปีก่อน หน้าแล้ว



แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๘ กลยุทธ์ ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หมายเหตุ	
						ไออมเพิ่ม + (บาท)	ไออมลด - (บาท)		งบประมา ที่เบิกจ่าย (บาท)	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก		สรุปผล ความก้าวหน้า
๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	จัดกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา/ข้าราชการ/พนักงาน/ประชาชน เข้าร่วมพิธีในวันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี	งานเฉลิมพระเกียรติจำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๒๐๐,๐๐๐ (ชัยบุญญิตติ ๒๕๖๗)	ส.ค.๖๗	-	-	๒๐๐,๐๐๐		✓				

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๘ กลยุทธ์ ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หมายเหตุ	
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		ยกเลิก
๓	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ครีสมทรมหาวิชา ลงกรณฯ ทวชิราลงกรณฯ	จัดกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ครีสมทรมหาวิชา ลงกรณฯ ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา/ข้าราชการ/พนักงาน/ประชาชน เข้าร่วมพิธี ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี	งานเฉลิมพระเกียรติจำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ก.ค.๖๗	-	-	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	√		-		
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้เด็กในพื้นที่ตำบลก่าเนินพัฒนาจำนวน ๗ หมู่บ้าน และพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เวทีการแสดงของเด็กและเยาวชน กิจกรรมแจกของรางวัล จำนวน ๕๐๐ คน	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ม.ค.๖๗	-	๑๐,๕๐๐	๓๙,๕๐๐	√			-		



แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๘ กัลยर्थ ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า
๕	โครงการประเพณี สงกรานต์รดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ร่วมทำบุญเสวยพระเนื้อในวัน สงกรานต์ อบรมให้ความรู้ใน การดูแลสุขภาพ และกิจกรรม การแสดงของผู้สูงอายุ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี จำนวน ๕๐๐ คน	จัดกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	เม.ย.๖๗	-	-	๓๐,๐๐๐		√			-	
๖	โครงการประเพณี แห่เทียนพรรษา	จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียน พรรษาและถวายเทียนพรรษา ณ วัด ที่ตั้งในพื้นที่ตำบล กำเนินพยอม	จัดกิจกรรม ประเพณีแห่เทียน จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ก.ค.๖๗	-	-	๑๐,๐๐๐		√			-	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๘ กลยุทธ์ ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หมายเหตุ	
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ยกเลิก		สรุปผล ความก้าวหน้า
๗	โครงการประเพณี แห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อำเภอ บางสะพาน	จัดขบวนรอนุพงษ์ชาติแม่ หลวงปู่อน รอบอำเภอ บางสะพาน ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา/ ข้าราชการ/พนักงาน/ ประชาชนเข้าร่วมขบวนแห่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อำเภอบางสะพาน	จัดกิจกรรม ประเพณี แห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อำเภอบางสะพาน จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ช.ค.๖๖	-	๑๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	-	
๘	โครงการท่องเที่ยว บางสะพานตำนาน เมืองทอง	ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม การแสดงและการแข่งขันชุด มะพร้าว ณ วัดเขาโบสถ์ อำเภอบางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	ส่งตัวแทน เข้าร่วมกิจกรรม ท่องเที่ยว บางสะพาน ตำนานเมืองทอง จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ก.ค.๖๗	-	-	๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	-	



แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๘ กลยุทธ์ ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษานวัตกรรมและนวัตกรรม (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หมายเหตุ		
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า
๙	โครงการวันสำคัญของ ของชาติไทย	จัดทำพานพุ่มหรือพวงมาลา หรือสิ่งอื่น ในการเข้าร่วม กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของ ชาติงานรัฐพิธีและศาสนา ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา/ ข้าราชการ/พนักงาน/ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม	จัดทำพานพุ่มหรือ พวงมาลาหรือ สิ่งอื่นในการ เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันสำคัญ ของชาติงานรัฐพิธี และศาสนา ผู้บริหารท้องถิ่น/ สมาชิกสภา/ ข้าราชการ/ พนักงาน/ ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรม	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	๑.๑๖.๖๖ - ก.ย.๖๗	-	๑๐,๐๐๐	๕๐,๖๕๐.๓๐	๙,๓๐๙.๗๐	√				- ดำเนินการ ในวันสำคัญ ต่างๆ	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๘ กัลยาณี ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หมาย เทศ		
						งบประมาณ โอนเพิ่ม + โอนลด - (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ยกเลิก		สรุปผล ความก้าวหน้า	
๑๐	โครงการท่องเที่ยว ประจวบคีรีขันธ์ มัทฉะราย เมืองสามอ่าวและ งานกาชาด	ร่วมเดินขบวนท่องเที่ยว ประจวบคีรีขันธ์ มัทฉะราย เมืองสามอ่าวและงานกาชาด เพื่อประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่วัฒนธรรมและ ประเพณีของจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ผู้บริหาร ท้องถิ่น/สมาชิกสภา/ ข้าราชการ/พนักงาน/ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม	ร่วมเดินขบวน ท่องเที่ยว ประจวบคีรีขันธ์ มัทฉะราย เมืองสามอ่าวและ งานกาชาด จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	เม.ย.๖๗	-	-	๒๐,๐๐๐	√			-			
๑๑	โครงการจัดงาน วันท้องถิ่นไทย	ผู้บริหารท้องถิ่น/ข้าราชการ ถวายทานพุ่ม เนื่องในวัน ท้องถิ่นไทย ณ ศาลากลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทุกเดือนมีนาคมของทุกปี	ถวายทานพุ่ม เนื่องในวันท้องถิ่น ไทย จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๒,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	มี.ค.๖๗	-	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			-			
<b>รวม</b>									๒๔,๘๘๕.๗๐	๒๑,๐๐๐.๓๐	๔	๒	๕	-	



แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ การอนุรักษ์สัตว์ป่า พันธุ์พืช ทรัพยากรธรรมชาติ และการบริหารจัดการขยะและน้ำเสียในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หมายเหตุ	
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก		สรุปผล ความก้าวหน้า
๑	โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	ดำเนินการปลูกต้นไม้ และ ปล่อยพันธุ์ปลา ในพื้นที่ตำบล กำเนิดนพคุณ ผู้บริหาร ท้องถิ่น/สมาชิกสภา/ ข้าราชการ/พนักงาน/ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม	จัดโครงการ/ กิจกรรม รักษา รักษา รักษา แผ่นดิน จำนวน ๑ ครั้งต่อปี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	๒๐,๐๐๐		√		-		
รวม									๒๐,๐๐๐	-	-	๑	-	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ การอนุรักษ์ สัตว์ป่า พันธุ์พืช พืชหายากธรรมชาติและและการบริหารจัดการขยะและน้ำเสียในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ  
 (๒) แผนงานเศษและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				หมายเหตุ	
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก		สรุปผล ความก้าวหน้า
๑	โครงการจัดการขยะ มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”	จัดกิจกรรมให้ความรู้และ ประชาสัมพันธ์สร้างความ เข้าใจ ให้กับผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในตำบล กำเนิดนพคุณ ในการจัดการ ขยะมูลฝอย โดยการคัดแยก ขยะในครัวเรือนก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน	ในพื้นที่ ม.๒ - ม.๘ ในตำบล กำเนิดนพคุณ ทั้ง ๗ หมู่บ้าน	๑๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗	-	-	๑๕๐,๐๐๐		√		-		
<b>รวม</b>									-	-	๑	-		



แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

๕.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หมายเหตุ
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	
๑	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. บุคลากร และ กลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น	ศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. บุคลากร และกลุ่ม องค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น จำนวน ๑๒๐ คน	ศึกษาดูงาน ๑ ครั้งต่อปี	๓๐๐,๐๐๐ (ข้อมูลยุติ ๒๕๖๗)	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	๒๘๘,๓๒๐	๑๐,๖๘๐	✓	-	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ จำนวน ผู้เข้าร่วม ศึกษาดูงาน จำนวน ๑๒๐ คน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

๕.๑ กัลยพท์ การพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๒	โครงการ อบรมเคลื่อนที่	จัดกิจกรรม อบรม. พบประชาชนโดย ประสานงานกับหน่วยงาน ภาครัฐในพื้นที่เข้ารับฟังปัญหา และ ความต้องการของ ประชาชน ในพื้นที่ตำบล กำเนียดนพคุณ จำนวน ๘๐ คน	จัดกิจกรรม อบรม. เคลื่อนที่ ๑ ครั้ง ต่อปี	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	-	๑๐,๐๐๐	✓					



แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

๕.๑ กัลยพท์ การพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หมายเหตุ	
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบที่เบิกจ่าย (บาท)	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก		สรุปผล ความก้าวหน้า
๓	โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	จัดอบรมในเรื่องเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตประชาชน ม.๒ - ม.๘ ในพื้นที่ตำบลก้านเค็ดพุดม ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๓๐ คน	จัดอบรม ๑ ครั้ง ต่อปี	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	๒๐,๐๐๐	✓				-	
๔	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี - ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่แก่ประชาชน ม.๒ - ม.๘ ในตำบลก้านเค็ดพุดม ทั้ง ๗ หมู่บ้าน	จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประชาชน ม.๒ - ม.๘ ในพื้นที่ตำบลก้านเค็ดพุดม ทั้ง ๗ หมู่บ้าน	๒,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	-	-	๒,๐๐๐	✓				-	
<b>รวม</b>				๓๓๒,๐๐๐				๑๕๐,๐๐๐	๓			-		

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณสุขปโค

๖.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค ให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๔/๘ (แยกถนน อบต.สาย ๔/๑ ถึง ที่ดิน นางสุธา คงวัฒนา บ้านระหาร หมู่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนน อบต.สาย ๔/๘ (แยกถนน อบต.สาย ๔/๑ ถึง ที่ดินนางสุธา คงวัฒนา บ้านระหาร หมู่ ๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต. กำเนิดนพคุณ	พื้นที่ถนนได้รับการ ก่อสร้าง จำนวน ๑ สาย	๕๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	๑๑,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	✓			-		



แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณสุขโรค

๖.๑ กิดยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๕/๖ (ขอย ๑) ถึง หน้าบ้าน นางสาวสุนันท์ ผอบนาค) บ้านห้วยทรายขาว หมู่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนน อบต. สาย ๕/๖ (ขอย ๑) ถึง หน้าบ้าน นางสาวสุนันท์ ผอบนาค บ้านห้วยทรายขาว หมู่ ๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๖ ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.กำเนินตมคุณ	พื้นที่ถนนได้รับการ ก่อสร้าง จำนวน ๑ สาย	๓๕๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	๑,๘๐๐	√				-		

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณสุขปศุสัตว์

๖.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค ให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย ๕/๖ แยกถนน อบต.สาย ๕/๖ (หน้าบ้าน นางบุญยืน เจริญใจ ถึง บ้านนางชูใจ เขียวคลี) บ้านห้วยทรายขาว หมู่ ๕ บ้านห้วยทรายขาว หมู่ ๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต. กำเนิดนพคุณ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย ๕/๖ แยกถนน อบต.สาย ๕/๖ (หน้าบ้าน นางบุญยืน เจริญใจ ถึง บ้านนางชูใจ เขียวคลี) บ้านห้วยทรายขาว หมู่ ๕ บ้านห้วยทรายขาว หมู่ ๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต. กำเนิดนพคุณ	พื้นที่ถนนที่ได้รับการก่อสร้าง จำนวน ๑ สาย	๓๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	✓			-		



แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณสุขปึก

๖.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค ให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หมายเหตุ	
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนตัด - (บาท)		งบ ที่เบิกจ่าย (บาท)	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก		สรุปผล ความก้าวหน้า
๔	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำและบ่อพักน้ำ ขนาด ๐.๖๐ ม. ยาวรวม ๑๐๐ ม. ข้างถนน อบต. สาย ๗/๕ (บริเวณ หน้าบ้านนางพิมแสง ประกอบปราณ ถึง ที่ดินนายพัฒนา นาอ่อน)	ก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อ พักน้ำ ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขึ้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมวางบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๑ บ่อ ระยะทางรวม ๑๐๐ เมตร ตาม แบบแปลน อบต. กำเนิดนพคุณ	ก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ๑ แห่ง	๓๒๕,๕๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	๒๖๙,๐๐๐	๕๖,๕๐๐	✓				

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณสุขโรค  
 ๖.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งสาธารณูปโภค และสาธารณสุขโรค ให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หมายเหตุ
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	
๕	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิด ๒ ช่อง ถนน อบต.สาย ๒/๖ ซอย ชำเรือง ชำบ้านนายประสิทธิ์ อันทอง บ้านนาฝักของ หมู่ ๒ กว้าง ๒.๑๐ เมตร ยาว ๗ เมตร ลึก ๒.๑๐เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำเนินตคุณ	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิด ๒ ช่อง ถนน อบต.สาย ๒/๖ ซอย ชำเรือง ชำบ้านนายประสิทธิ์ อันทอง บ้านนาฝักของ หมู่ ๒ กว้าง ๒.๑๐ เมตร ยาว ๗ เมตร ลึก ๒.๑๐เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำเนินตคุณ	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ๑ แห่ง	๓๒๕,๕๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	๕๘๐,๐๐๐ (ผูกพัน)	๒๐,๐๐๐	✓				ขั้นตอนการทำสัญญา



แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๒ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณสุขป้อม

๖.๑ กัลยพท์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค ให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หมายเหตุ	
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ยกเลิก
๖	โครงการก่อสร้าง ห้องเหล็ก ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมถังกรอง สนิมเหล็ก ช่างถนอม อบต.สาย ๖/๖ บ้านดอนทอง หมู่ ๖	ก่อสร้างห้องเหล็ก ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมถังกรองสนิม เหล็ก ช่างถนอม อบต.สาย ๖/๖ บ้านดอนทอง หมู่ ๖ ตามแบบแปลน อบต. กำเนินตมคุณ	ก่อสร้างห้องเหล็ก ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อม ถังกรอง สนิมเหล็ก จำนวน ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

๖.๑ กัญชาร์ท ก่อสร้าง ซ่อมแซม สิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค ให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ				หมายเหตุ	
						งบเพิ่ม + โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		ยกเลิก
๗	โครงการขยายเขตท่อ ประปาถนน อบต.สาย ๒/๒ (บริเวณประปา หมู่บ้าน ถึง บริเวณบ้าน นางสาวพนอ กองเลข) และ และบริเวณบ้านเช่า นายเสริม สลักคำ	เพื่อขยายเขตท่อประปาถนน อบต.สาย ๒/๒ (บริเวณประปา หมู่บ้าน ถึง บริเวณบ้าน นางสาวพนอ กองเลข) และ บริเวณ บ้านเช่านายเสริม สลักคำ) (ช่วงที่ ๑) ระยะทาง ๑๗๕ เมตร (ช่วงที่ ๒) ระยะทาง ๒๑๔ เมตร ตาม แบบแปลน อบต.กำเนินพนคูณ	ขยายเขต ท่อประปา ๑ แห่ง	๑๑๓,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	๑๑๓,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	



แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณสุขปโคก

๖.๑ กัลยูร์ท์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค ให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานอุดหนุนการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า
๘	โครงการขุดเจาะ บ่อบาดล บริเวณ ข้างวัดเขากะจี่ บ้านดอนทอง หมู่ ๖	เพื่อขุดเจาะบ่อบาดล บริเวณ ข้างวัดเขากะจี่ บ้านดอนทอง หมู่ ๖ ปริมาณงาน ความลึก ๗๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำเนินตม	ขุดเจาะบ่อบาดล ๑ แห่ง	๔๓๓,๘๐๐ (ข้อมูลยู่ ๒๕๖๗)	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	๔๓๓,๘๐๐			√		-	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณสุขปศุสัตว์

๖.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค ให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				หมายเหตุ	
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบประมา ที่เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ		ยกเลิก
๙	โครงการปรับปรุงระบบ ส่งน้ำพร้อมท่อถึง เพื่ออุปโภคบริโภค (ข้างถนน อบต.สาย ๒/๒) บ้านนาฝักขวง หมู่ ๒	เพื่อปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อม ท่อถึง เพื่ออุปโภคบริโภค (ข้างถนน อบต.สาย ๒/๒) บ้านนาฝักขวง หมู่ ๒ ตามแบบ แปลน อบต.กำเนินตุนคุณ	ปรับปรุงระบบ ส่งน้ำพร้อมท่อถึง ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-	๕๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	
<b>รวม</b>									๑,๑๑๒,๒๐๐	๔	-	๕	-	
									๑,๙๖๙,๑๐๐					
									๓,๕๕๘,๓๐๐					